

Информацию об исполнении бюджета строительства проблемных объектов

по состоянию на 30.06.2022

	ЖСК "Ганза 4"			ЖСК "Гагаринский"			ООО "Регион-Сервис"			Иной МКД - ЖК "Юго-Восток" (доляшки ООО "Альфастрой")			ВСЕГО		
	План (по дорожной карте)	Факт	% исп.	План (по дорожной карте)	Факт	% исп.	План (по дорожной карте)	Факт	% исп.	План (по дорожной карте)	Факт	% исп.	План (по дорожной карте)	Факт	% исп.
Бюджеты завершения строительства и ввода в эксплуатацию проблемных объектов, утвержденные Дорожными картами															
Поступления, всего	915 243,0	849 516,9	93%	361 739,2	353 423,2	98%	92 972,4	79 751,7	86%	271 447,3	240 149,7	88%	1 641 401,8	1 522 841,5	93%
Финансовая поддержка Фонда	399 567,7	304 350,4	76%	258 940,7	307 043,3	119%	64 461,4	78 651,5	122%	149 107,8	131 414,9	88%	872 077,7	821 460,1	94%
Доплаты лицами, указанными в пунктах 4.4. и 4.5. Программы	10 632,9	0,0	0%	38 095,0	0,0	0%	1 663,1	0,0	0%	0,0	0,0	0%	50 391,0	0,0	0%
Доходы от реализации свободных жилых и нежилых помещений в проблемном объекте	486 502,2	518 024,6	106%	38 909,2	0,0	0%	21 200,5	0,0	0%	120 357,4	108 734,8	90%	666 969,3	626 759,4	94%
Погашение задолженности участниками строительства	18 540,1	27 141,9	146%	20 952,2	41 537,8	198%	5 647,4	1 100,2	19%	1 982,1	0,0	0%	47 121,8	69 779,9	148%
Поступления от иных физических или юридических лиц	0,0	0,0	0%	4 842,1	4 842,1	100%	0,0	0,0	0%	0,0	0,0	0%	4 842,1	4 842,1	100%
Выбытия, всего	-915 243,0	-849 516,9	93%	-361 739,2	-353 423,2	98%	-92 972,4	-79 751,7	86%	-271 447,3	-240 149,7	88%	-1 641 401,8	-1 522 841,5	93%
Подготовительные работы и работы, не связанные со строительством	-22 468,4	-10 942,1	49%	-7 220,6	-9 926,4	137%	-11 742,8	-4 025,2	34%	-3 336,0	-1 682,3	50%	-44 767,8	-26 576,1	59%
СМР и внутренние сети	-659 811,9	-765 024,8	116%	-236 379,0	-302 799,1	128%	-49 688,5	-62 307,2	125%	-186 903,8	-191 534,8	102%	-1 132 783,2	-1 321 665,8	117%
Наружные сети и благоустройство (весь участок)	-52 163,4	0,0	0%	-27 700,0	0,0	0%	-8 886,6	-8 684,8	98%	-20 841,5	-17 972,5	86%	-109 591,5	-26 657,2	24%
Подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения	-22 358,6	-19 925,4	89%	-19 393,9	-7 902,8	41%	-6 424,3	-1 255,8	20%	-7 565,8	-4 678,0	62%	-55 742,7	-33 762,1	61%
Прочие затраты на строительство	-35 346,2	-14 686,8	42%	-14 469,5	-3 546,3	25%	-3 057,5	-1 893,2	62%	-8 415,6	-14 399,5	171%	-61 288,8	-34 525,9	56%
Резерв на непредвиденные	-15 010,5	0,0	0%	-8 703,0	0,0	0%	-3 311,6	0,0	0%	-4 405,8	0,0	0%	-31 430,9	0,0	0%
Проценты по кредиту Фонда	-108 084,1	-38 937,8	36%	-47 873,2	-29 248,5	61%	-9 861,0	-1 585,4	16%	-39 978,7	-9 882,6	25%	-205 797,0	-79 654,4	39%
Дополнительные расходы, не предусмотренные бюджетами завершения строительства и ввода в эксплуатацию проблемных объектов, финансирование которых осуществляется за счет средств Фонда "ЖСК КО" *															
Оказание альтернативных мер поддержки	0,0	0,0	0,0	-5 054,4	-5 054,4	1,0	-43 202,8	-43 202,8	1,0	-4 059,6	-4 059,6	0,0	-52 316,7	-52 316,7	1,0
Общий объем затрат на реализацию Программы															
Затраты	-915 243,0	-849 516,9	93%	-366 793,6	-358 477,5	98%	-136 175,1	-122 954,4	90%	-275 506,8	-244 209,3	89%	-1 693 718,5	-1 575 158,2	93%

* расходы не предусмотрены Бюджетами завершения строительства и ввода в эксплуатацию проблемных объектов, утвержденными Дорожными картами, и подлежат корректировке по мере предоставления мер поддержки, предусмотренных пунктами 3.5.2 и 3.5.3 Программы