

# Информацию об исполнении бюджета строительства проблемных объектов

по состоянию на 31.12.2019

	ЖСК "Ганза 4"			ЖСК "Гагаринский"			ООО "Регион-Сервис"			Иной МКД - ЖК "Юго-Восток" (дольщики ООО "Альфастрой")			ВСЕГО		
	План (по дорожной карте)	Факт	% исп.	План (по дорожной карте)	Факт	% исп.	План (по дорожной карте)	Факт	% исп.	План (по дорожной карте)	Факт	% исп.	План (по дорожной карте)	Факт	% исп.
<b>Бюджеты завершения строительства и ввода в эксплуатацию проблемных объектов, утвержденные Дорожными картами</b>															
<b>Поступления, всего</b>	<b>915 243,0</b>	<b>11 689,9</b>	<b>1%</b>	<b>361 739,2</b>	<b>4 279,7</b>	<b>1%</b>	<b>92 972,4</b>	<b>6 409,2</b>	<b>7%</b>	<b>271 447,3</b>	<b>55 442,0</b>	<b>20%</b>	<b>1 641 401,8</b>	<b>77 820,8</b>	<b>5%</b>
Финансовая поддержка Фонда	399 567,7	11 689,9	3%	258 940,7	279,7	0%	64 461,4	6 409,2	10%	149 107,8	55 442,0	37%	872 077,7	73 820,8	8%
Доплаты лицами, указанными в пунктах 4.4. и 4.5. Программы	10 632,9	0,0	0%	38 095,0	0,0	0%	1 663,1	0,0	0%	0,0	0,0	0%	50 391,0	0,0	0%
Доходы от реализации свободных жилых и нежилых помещений в проблемном объекте	486 502,2	0,0	0%	38 909,2	0,0	0%	21 200,5	0,0	0%	120 357,4	0,0	0%	666 969,3	0,0	0%
Погашение задолженности участниками строительства	18 540,1	0,0	0%	20 952,2	0,0	0%	5 647,4	0,0	0%	1 982,1	0,0	0%	47 121,8	0,0	0%
Поступления от иных физических или юридических лиц	0,0	0,0	0%	4 842,1	4 000,0	83%	0,0	0,0	0%	0,0	0,0	0%	4 842,1	4 000,0	83%
<b>Выбытия, всего</b>	<b>-915 243,0</b>	<b>-11 689,9</b>	<b>1%</b>	<b>-361 739,2</b>	<b>-4 279,7</b>	<b>1%</b>	<b>-92 972,4</b>	<b>-6 409,2</b>	<b>7%</b>	<b>-271 447,3</b>	<b>-55 442,0</b>	<b>20%</b>	<b>-1 641 401,8</b>	<b>-77 820,8</b>	<b>5%</b>
Подготовительные работы и работы, не связанные со строительством	-22 468,4	-8 039,2	36%	-7 220,6	-1 795,6	25%	-11 742,8	-3 587,6	31%	-3 336,0	-942,3	28%	-44 767,8	-14 364,6	32%
СМР и внутренние сети	-659 811,9	0,0	0%	-236 379,0	-2 000,0	1%	-49 688,5	-344,1	1%	-186 903,8	-51 167,3	27%	-1 132 783,2	-53 511,5	5%
Наружные сети и благоустройство (весь участок)	-52 163,4	0,0	0%	-27 700,0	0,0	0%	-8 886,6	-800,0	9%	-20 841,5	0,0	0%	-109 591,5	-800,0	1%
Подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения	-22 358,6	-3 146,4	14%	-19 393,9	-192,7	1%	-6 424,3	-1 195,3	19%	-7 565,8	-1 961,3	26%	-55 742,7	-6 495,9	12%
Прочие затраты на строительство	-35 346,2	-290,2	1%	-14 469,5	-219,4	2%	-3 057,5	-259,3	8%	-8 415,6	-557,8	7%	-61 288,8	-1 326,6	2%
Резерв на непредвиденные	-15 010,5	0,0	0%	-8 703,0	0,0	0%	-3 311,6	0,0	0%	-4 405,8	0,0	0%	-31 430,9	0,0	0%
Проценты по кредиту Фонда	-108 084,1	-214,1	0%	-47 873,2	-72,1	0%	-9 861,0	-222,9	2%	-39 978,7	-813,2	2%	-205 797,0	-1 322,2	1%
<b>Дополнительные расходы, не предусмотренные бюджетами завершения строительства и ввода в эксплуатацию проблемных объектов, финансирование которых осуществляется за счет средств Фонда "ЖСС КО" *</b>															
Оказание альтернативных мер поддержки	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40 021,8	-40 021,8	1,0	0,0	0,0	0,0	-40 021,8	-40 021,8	1,0
<b>Общий объем затрат на реализацию Программы</b>															
<b>Затраты</b>	<b>-915 243,0</b>	<b>-11 689,9</b>	<b>1%</b>	<b>-361 739,2</b>	<b>-4 279,7</b>	<b>1%</b>	<b>-132 994,1</b>	<b>-46 431,0</b>	<b>35%</b>	<b>-271 447,3</b>	<b>-55 442,0</b>	<b>20%</b>	<b>-1 681 423,6</b>	<b>-117 842,6</b>	<b>7%</b>

\* расходы не предусмотрены Бюджетами завершения строительства и ввода в эксплуатацию проблемных объектов, утвержденными Дорожными картами, и подлежат корректировке по мере предоставления мер поддержки, предусмотренных пунктами 3.5.2 и 3.5.3 Программы